

वर्ष 2014-15 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति रिपोर्ट माह 7 / 2016

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	क्रियान्विति																														
1.	54.0.0	राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि गंग नहर परियोजना, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नहर प्रणाली एवं अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना के शेष रहे खालों का भी निर्माण करवाया जावे	<p>गंगनहर परियोजना फेज-1 (प्रगतिरत)</p> <table border="1"> <tr> <td>शेष क्षेत्र (1.4.16)</td> <td>85643 है</td> </tr> <tr> <td>वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य</td> <td>17500 है.</td> </tr> <tr> <td>7 / 2016 तक की प्रगति</td> <td>8436 है.</td> </tr> </table> <p>भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01.04.15 को शेष क्षेत्र 1,182,52 है. के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार डी.पी.आर. की स्वीकृति जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से दि. 14.03.16 को प्राप्त हो चुकी है ।</p> <p>सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना(प्रगतिरत)</p> <table border="1"> <tr> <td>शेष क्षेत्र (1.4.16)</td> <td>22302 है.</td> </tr> <tr> <td>वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य</td> <td>3500 है.</td> </tr> <tr> <td>7 / 2016 तक की प्रगति</td> <td>320 है.</td> </tr> </table> <p>भाखड़ा नहर परियोजना(प्रगतिरत)</p> <table border="1"> <tr> <td>शेष क्षेत्र</td> <td>107407 है.</td> </tr> <tr> <td>वर्ष 2015-16 हेतु लक्ष्य</td> <td>24500 है.</td> </tr> <tr> <td>7 / 2016 तक की प्रगति</td> <td>6975 है.</td> </tr> </table> <p>अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना(प्रगतिरत)</p> <table border="1"> <tr> <td>शेष क्षेत्र(1.4.16)</td> <td>9694 है.</td> </tr> <tr> <td>वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य</td> <td>3500 है.</td> </tr> <tr> <td>7 / 2016 तक की प्रगति</td> <td>100 है.</td> </tr> </table> <p>गंगनहर परियोजना फेज-1A (प्रगतिरत)</p> <table border="1"> <tr> <td>शेष क्षेत्र (1.4.16)</td> <td>43486 है</td> </tr> <tr> <td>वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य</td> <td>7000 है.</td> </tr> <tr> <td>7 / 2016 तक की प्रगति</td> <td>1013 है</td> </tr> </table>	शेष क्षेत्र (1.4.16)	85643 है	वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य	17500 है.	7 / 2016 तक की प्रगति	8436 है.	शेष क्षेत्र (1.4.16)	22302 है.	वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य	3500 है.	7 / 2016 तक की प्रगति	320 है.	शेष क्षेत्र	107407 है.	वर्ष 2015-16 हेतु लक्ष्य	24500 है.	7 / 2016 तक की प्रगति	6975 है.	शेष क्षेत्र(1.4.16)	9694 है.	वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य	3500 है.	7 / 2016 तक की प्रगति	100 है.	शेष क्षेत्र (1.4.16)	43486 है	वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य	7000 है.	7 / 2016 तक की प्रगति	1013 है
शेष क्षेत्र (1.4.16)	85643 है																																
वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य	17500 है.																																
7 / 2016 तक की प्रगति	8436 है.																																
शेष क्षेत्र (1.4.16)	22302 है.																																
वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य	3500 है.																																
7 / 2016 तक की प्रगति	320 है.																																
शेष क्षेत्र	107407 है.																																
वर्ष 2015-16 हेतु लक्ष्य	24500 है.																																
7 / 2016 तक की प्रगति	6975 है.																																
शेष क्षेत्र(1.4.16)	9694 है.																																
वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य	3500 है.																																
7 / 2016 तक की प्रगति	100 है.																																
शेष क्षेत्र (1.4.16)	43486 है																																
वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य	7000 है.																																
7 / 2016 तक की प्रगति	1013 है																																
2.	54.1.0	गंग नहर परियोजना के फेज द्वितीय में 44,875 है. में 185 करोड़ रु. की लागत से पक्के खालों के निर्माण कार्य हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है ।	सीएडी डब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत परियोजना को शामिल किये जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार से रु. 146.74 करोड़ की लागत से पक्का खाला निर्माण हेतु जारी। वर्ष 2016-17 के 7000 है. लक्ष्य के विरुद्ध माह 7 / 2016 तक 1013 है. में पक्का खाला निर्माण कार्य कराया गया है ।																														
3.	54.2.0	सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में 23,822 है. में 115 करोड़ की लागत से पक्के खालों के निर्माण कार्य करवाये जायेंगे ।	परियोजना के शेष क्षेत्र का एम.ओ.यू. 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश, 2010 के अनुसार तैयार कर जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाये जा चुके हैं। वर्ष 2016-17 के 3500 है. लक्ष्य के विरुद्ध माह 7 / 2016 तक 320 है. में पक्का खाला निर्माण कार्य कराया गया है ।																														

4.	54.3.0	अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना में 11,720 है. में 55 करोड़ रु. की लागत से पक्के खालों के निर्माण कार्य करवाये जायेंगे ।	परियोजना के शेष क्षेत्र का एम.ओ.यू. 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश, 2010 के अनुसार तैयार कर जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाये जा चुके हैं । वर्ष 2016-17 के 3500 है. लक्ष्य के विरुद्ध माह 7/2016 तक 100 है. में पक्का खाला निर्माण कार्य कराया गया है ।
5.	54.4.0	भाखड़ा नहर प्रणाली की जहाँ नहरे पक्के हो चुकी है उसके 1,13,420 है. में 451 करोड़ की लागत से पक्के खालों के निर्माण कार्य हेतु डीपीआर बनाई जायेगी ।	परियोजना को सीएडी डब्ल्यूएम कार्यक्रम में शामिल किये जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त एवम् राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी पत्र दिनांक 10.09.15 द्वारा रूपये 451 करोड़ की प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य-24500 है. के विरुद्ध 7/2016 तक की प्रगति-6975 है. में पक्का खाला निर्माण कार्य कराया गया है ।

वर्ष 2015-16 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति रिपोर्ट

6.	87.7.0	आगामी वर्ष में कोटा, बूंदी, टोंक, श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में 53612 है. में 118 करोड़ की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 40 हजार है. क्षेत्र में इसे पूरा करवाया जायेगा ।	श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में वर्ष 2015-16 में में पक्का खाला निर्माण लक्ष्य 40,000 हैक्टियर के विरुद्ध माह मार्च 2016 तक गंगनहर परियोजना फेज-1 में 32609 है0, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में 1146 है0, अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना में 1994 है0, भाखड़ा नहर परियोजना में 6013 है0 एवं गंग नहर परियोजना फेज-1 में 1389 है0 कुल 43151 है. में कार्य करवाया जा चुका है ।
----	--------	---	--

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बीकानेर संभाग के दौरे के दौरान की गई घोषणा की क्रियान्विति

7.	117-(0)	अन्तराष्ट्रीय सीमा से संलग्न 0 से 5 किमी परिधि में विद्यमान पानी के कच्चे खालों को पक्का किया जावेगा	सीएडी डब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत परियोजना को शामिल किये जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार से रु. 146.74 करोड़ की लागत से पक्का खाला निर्माण हेतु जारी । राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2016-17 के 7000 है. लक्ष्य के विरुद्ध माह 7/2016 तक 1013 है. में पक्का खाला निर्माण कार्य कराया गया है ।
----	---------	--	--